# 主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver 1 01

					VCI.1.01
	計画コード	事業名	햠	邻名	教育委員会事務局
<u>(1</u>	24021	川崎小学校改築事業	[21]	室名	教育総務室
基	24021   施 基本施策の大	綱 05:次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	財	会計	01:一般会計
本	策基本施	策 01:子どもたちの学びと健全育成	務		10:教育費
事	体施策の方	向 02:教育環境づくりの推進	科	項	02:小学校費
項	系 戦略プロジェ・	クト 04:子ども輝きプロジェクト	目	目	01:学校管理費
	事業予定期間 H	24 ~ H 30 年度 主な根拠法令要綱等			

## 対象 児童等

② 目 的

概要

要

川崎小学校については、近年、校区内児童数が増加傾向にあり、平成28年度以降に深刻な教室不足となる状況が 目 見込まれている。また、校舎についても、避難経路の問題や多くの段差の存在など、バリアフリーや安全管理面の課題 的 が多い。本事業の実施により、このような課題を抜本的に解消し、児童の学習及び生活環境の向上を図る。

平成25年度に策定した「川崎小学校校舎改築基本計画」に基づき、学校関係者の意見を踏まえ策定した基本設計概により、校舎及びプールの改築を行う。

また、空調機については、管理諸室等のほか、全普通教室に設置する。

	平成27年度				平成28年度	
③事業の計画年度別事業計画	・ ・ ・ ・ そ	<b>造成</b> パー	業務(実施設計) 工事(一部) ル解体工事 事監理業務		<ul><li>・校舎建設工事(第1期)</li><li>・プール建設工事</li><li>・外構整備工事(一部)</li><li>・各工事監理業務</li></ul>	
事別事業の計		事	業費	110,000千円		1,273,200千円
の業			国庫支出金			171,600千円
計計画画	計画		県支出金			8,100千円
шш	画額		地方債			657,700千円
	识		その他			37,900千円
			一般財源	110,000千円		397,900千円
		事	業費	81,135千円		1,273,200千円
	孓		国庫支出金			171,680千円
	笪		県支出金			8,142千円
	予算額		地方債	60,000千円		657,700千円
			その他			37,915千円
			一般財源	21,135千円		397,763千円
期	間内	]総事	事業費(H27·H28)①	1,383,200千円 期間外事業費(H29以降)②	1,202,600千円 総事業費 (①+②)	2,585,800千円

					平成27年度	平成28年度	(参考•平成29年度)
1	\ <u> </u>	実施設計 進捗率	活動	計画値	100		
	補足		刧	単位	%		
42	名称 補足	第1期建設工事 進捗率 実施済み工事費/第1期建設工事費	活動	計画値		100	
④ 指	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		刧	単位		%	
票 ③	\ <u> </u>	2期建設工事 進捗率 施済み工事費/第2期建設工事費		計画値			74
	補足		動	単位			%
4		改修事業 全体進捗率 実施済み事業費/総事業費	活動	計画値	8	55	88
	1 押正		刧	単位	%	%	%

	i	計画コード	事業名	白	『名	教育委員会事務局
① 基		24021 J	川崎小学校改築事業	INII	名	教育総務室
基本	施	基本施策の大綱	岡05:次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	財	会計	01:一般会計
事	施策体	基本施策		務	款	10:教育費
項	体	施策の方向	02:教育環境づくりの推進	科	項	02:小学校費
-,7,	系	戦略プロジェクト	04:子ども輝きプロジェクト	目	目	01:学校管理費

対象 児童等

②目的

概要

目

概

要

川崎小学校については、近年、校区内児童数が増加傾向にあり、平成28年度以降に深刻な教室不足となる状況が見込まれている。また、校目 舎についても、避難経路の問題や多くの段差の存在など、バリアフリーや安全管理面の課題が多い。本事業の実施により、このような課題を抜 的本的に解消し、児童の学習及び生活環境の向上を図る。

要また、空調機については、管理諸室等のほか、全普通教室に設置する。

					27年度	28年度
	ŕ	名称	実施設計 進捗率	計画値	100	
	1)	浦足		実績値	100	
	Ti	州Æ		単位	%	
		名称	第1期建設工事 進捗率	計画値		100
3	2 2	浦足	実施済み工事費/第1期建設工事費	実績値		
③ 指	Ti	州Æ		単位		%
標	ź		第2期建設工事 進捗率	計画値		
	3	浦足	実施済み工事費/第2期建設工事費	実績値		
	Ti	州Æ		単位		
			改修事業 全体進捗率	計画値	8	55
	4	浦足	実施済み事業費/総事業費	実績値	8	
	Ti	TH AE		単位	%	%

		<b>補足</b>				単位		%		%	
		年度計画					年度実績				
④事業の計		·設計業務(実施設計 ・造成工事(一部) ・プール解体工事 ・各工事監理業務	·)			<ul> <li>設計業務(実施設計)</li> <li>造成工事(一部)</li> <li>造成工事監理業務</li> <li>1,517</li> </ul>					
画			計画額	予算額	決算額						
•		事業費	110,000	81,135	78,819	4   -	般職員人件費	2		平均給与額×③	
宔		国庫支出金		0		费	所要人員	3	0.20		
実績	_	県支出金		0		臨	時職員人件費	4	0		
	事	地方債		60,000	58,300	受益者負		5	0	<b>8</b> / <b>8</b>	
	業費	その他	110,000	01 105	00.510	受益者負	担平		0.0%	5 / 6	
		一般財源 再 翌年度への繰越額	110,000	21,135	20,519						
		掲前年度からの繰越額		0							
		総人件費		(1)	1,517						
		総コスト		6	80,336						
		110		•	00,000						

#### 【事業の成果】

学校運営協議会を中心とした学校関係者によるワークショップを開催し、設計に対する意見を集約のうえ、実設計業務を完了した。また、昨年度予定していた新規学校用地についても所有権移転登記を終えた後、造成工事を完了し、改築工事に向け着実に事業を進捗できた。

Δ

総合判定

順調に進んだ

# 【反省点·課題】

の評

予定していたプール解体工事について、学校の授業への影響や工事全体の監理面を考慮し、実施を次年度へ送ることとした。

## 【改善の方向性】

学校及び学校関係者と密接な連携を図り、全体計画に影響が出ないよう工事の進捗管理を行う。

事業目的の妥当性: 適切 | 有効性: 適切 | 最終評価確認者: 教育総務室長 原田 和伸