

# 主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	教育委員会事務局
	24021	川崎小学校改築事業	室名	教育総務室
	基本施策の大綱	05:次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	会計	01:一般会計
	基本施策	01:子どもたちの学びと健全育成	款	10:教育費
	施策の方向	02:教育環境づくりの推進	項目	02:小学校費
戦略プロジェクト	04:子ども輝きプロジェクト	目	01:学校管理費	
事業予定期間	H 24 ~ H 30 年度	主な根拠法令要綱等		

② 目的・概要	対象	児童等
	目的	川崎小学校については、近年、校区内児童数が増加傾向にあり、平成28年度以降に深刻な教室不足となる状況が見込まれている。また、校舎についても、避難経路の問題や多くの段差の存在など、バリアフリーや安全管理面の課題が多い。本事業の実施により、このような課題を抜本的に解消し、児童の学習及び生活環境の向上を図る。
概要	平成25年度に策定した「川崎小学校校舎改築基本計画」に基づき、学校関係者の意見を踏まえ策定した基本設計により、校舎及びプールの改築を行う。 また、空調機については、管理諸室等のほか、全普通教室に設置する。	

		平成27年度	平成28年度			
③ 年度別事業計画	計画額	事業費	110,000千円	1,273,200千円		
		国庫支出金		171,600千円		
	県支出金		8,100千円			
	地方債		657,700千円			
	その他		37,900千円			
	一般財源	110,000千円	397,900千円			
	予算額	事業費	81,135千円	1,318,784千円		
		国庫支出金		219,868千円		
		県支出金		10,453千円		
		地方債	60,000千円	679,300千円		
その他			37,915千円			
一般財源	21,135千円	371,248千円				
期間内総事業費(H27・H28)①		1,383,200千円	期間外事業費(H29以降)②	1,202,600千円	総事業費 (①+②)	2,585,800千円

			平成27年度	平成28年度	(参考・平成29年度)	
①	名称	実施設計 進捗率	計画値	100		
	補足		単位	%		
②	名称	第1期建設工事 進捗率	計画値		100	
	補足	実施済み工事費/第1期建設工事費	単位		%	
③	名称	第2期建設工事 進捗率	計画値		74	
	補足	実施済み工事費/第2期建設工事費	単位		%	
④	名称	改修事業 全体進捗率	計画値	8	55	88
	補足	実施済み事業費/総事業費	単位	%	%	%

# 事務事業評価シート

H28(主要事業)

①基本事項	計画コード	事業名	部名	教育委員会事務局
	24021	川崎小学校改築事業	室名	教育総務室
	基本施策の大綱	05:次世代を担う人づくりと歴史文化の振興	財	会計 01:一般会計
	基本施策	01:子どもたちの学びと健全育成	務	款 10:教育費
体系	施策の方向	02:教育環境づくりの推進	科	項 02:小学校費
	戦略プロジェクト	04:子ども輝きプロジェクト	目	目 01:学校管理費

②目的・概要	対象	児童等
	目的	川崎小学校については、近年、校区内児童数が増加傾向にあり、平成28年度以降に深刻な教室不足となる状況が見込まれている。また、校舎についても、避難経路の問題や多くの段差の存在など、バリアフリーや安全管理面の課題が多い。本事業の実施により、このような課題を抜本的に解消し、児童の学習及び生活環境の向上を図る。
概要	平成25年度に策定した「川崎小学校校舎改築基本計画」に基づき、学校関係者の意見を踏まえ策定した基本設計により、校舎及びプールの改築を行う。 また、空調機については、管理諸室等のほか、全普通教室に設置する。	

		27年度		28年度	
①	名称	実施設計 進捗率	計画値	100	
	補足		実績値	100	
			単位	%	
②	名称	第1期建設工事 進捗率	計画値		100
	補足	実施済み工事費／第1期建設工事費	実績値		85.5
			単位		%
③	名称	第2期建設工事 進捗率	計画値		
	補足	実施済み工事費／第2期建設工事費	実績値		
			単位		
④	名称	改修事業 全体進捗率	計画値	8	55
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値	8	39.7
			単位	%	%

年度計画				年度実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎建設工事(第1期)</li> <li>プール建設工事</li> <li>外構整備工事(一部)</li> <li>各工事監理業務</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎建設工事(第1期)</li> <li>プール建設工事</li> <li>各工事監理業務</li> </ul>					
④事業の計画・実績	事業費		計画額	予算額	決算額	総人件費 ①	10,985	平均給与額×③	
		事業費	1,273,200	1,318,784	424,948	一般職員人件費 ②	10,985		
		国庫支出金	171,600	219,868	16,642	所要人員 ③	1.50		
		県支出金	8,100	10,453	4,160	臨時職員人件費 ④	0		
		地方債	657,700	679,300		受益者負担額 ⑤		⑤ / ⑥	
		その他	37,900	37,915		受益者負担率	0.0%		
		一般財源	397,900	371,248	404,146				
		再掲	翌年度への繰越額		893,836				
			前年度からの繰越額		0				
			総人件費		①	10,985			
	総コスト		⑥	435,933					

⑤事業の評価	【事業の成果】	実施設計図書に基づき、建築・電気・機械の各工事を発注し、改築工事1期工事を進めた。工事に際しては、工事関係者及び学校関係者との打ち合わせ会議を毎週、定期的に開催し、工事の工程管理と、学校行事などとの連絡調整を行った。これにより、円滑な学校運営と適切な工事進捗を図った。	総合判定
			<b>A</b>
			順調に進んだ
	【反省点・課題】	工事を進める中で、天候不順などにより当初計画していた工程に遅れが生じたことにより、1期工事の完成期限を約1カ月延長した。これによる2期工事への影響はないが、学校運営に支障をきたすことのないよう、学校や工事関係者間で十分な調整を行った。	
	【改善の方向性】	今後も学校及び工事関係者間で密接な連携を図り、事業全体に影響が出ないよう工事の進捗管理を行う。	
事業目的の妥当性: 適切		有効性: 適切	最終評価確認者: 教育総務室長 原田 和伸