主要事業評価シート(第1次実施計画/H29・30・31年度)

	計画コード	事業名	Ė	部名	産業建設部
1	17036	東海道街道環境整備事業(布気小野線)	Ē	果名	土木課 施設整備G
基	施施策の大	綱 01:快適さを支える生活基盤の向上	財	会計	01:一般会計
		策 09:歴史的風致を生かしたまちづくりの推進	務		08:土木費
事	体施策の方	向 01:東海道を基軸とした歴史的風致の維持向上	科	項	02:道路橋梁費
項	系 戦略プロジェ	クト 04:「ジモトノココロ」プロジェクト	目	目	03:道路新設改良費
	事業予定期間 H	27 ~ H 30 年度 主な根拠法令要綱等 歴史まちづくり法、景観法			

対象 市民、来訪者

亀山市歴史的風致維持向上計画に基づき、旧東海道の一部である太岡寺畷(市道布気小野線)における街道環境の | 整備を行う。 | 的

②目的・

旧東海道の一部である太岡寺畷(市道布気小野線)の歩道整備や植樹等を行うことで、良好な街道環境の形成に向け 概 た道路整備を行う。

要計画延長 L=800m 歩道幅員 2.5m

(根切りシート 1,000㎡、掘削・埋戻し 1,400㎡、張りコンクリートB700 法尻工留工 500m)

〇法面工 年度 計 画 歩道工事	平成29年度 事 L=145m 事 L=120m		平成3 〇歩道工事 L=215r		平成31年度
年度計画 歩道工事	. L=145m				
年度計画 歩道工事	. L=145m				
歩道工事					
左 法面工事	L=120m				
■ 在 ′′′ □ ー [→]	25			I	
-					
度					
美					
③ 福					
事業 事業	費 10	800千円		18,000千円	
		390千円		9,900千円	
計量	支出金	1000 1]		0,000 1	
		800千円		7,200千円	
祖 そ	の他	1 1 000		7,200 1]	
		610千円		900千円	0千
事業:		800千円		18,000千円	
		640千円		9,900千円	
予県	支出金			,	
中	方債 10,	900千円		7,200千円	
争戦を	の他				
予算額事業費	般財源 1,	260千円		900千円	0千
事業	費 ① 24,	503千円			
1 1 1 国		847千円			
	支出金				
		900千円			
て	の他				
		756千円		0千円	0千
人総人		439千円			
件	般職員	439千円			
費	所要人員 時職員等	0.06			
路	時職員寺 (1) (2) (2)	0千円			
総コスト(942千円			
受益者	貝 担平	0.0%			

		名称 整備事業進捗率				計画値				75 1	00	
	1		実施済み事業費/総事業費		活動	実績値			75			
							刬	単位			%	%
④ 指標		名称						計画値				
指	2							実績値				
標)							単位				
		ᄼᆉ										
		名称						計画値				
	3							実績値				
								単位				
		/#is	証価の計	応方針の概要を	·=□ 7 1							
	月リ				記入』 資本整備交付金(の配公家の低下	7-	⊢니 8 ‡1	百確保に芋虜	1 7		
(5)	ш	个事っ	ドリノ1寸 /正 が	かぶてのの江本」	2. 个正佣人门立	が配り中の成下	1-	みり、別が	がほんしつ思		v	
事	評											
業	価											
⑤事業の改善	ᇔ	【前回	評価の対	応方針を踏まえ	、どのような措置	を講じたか】						
改	改善	財源を	確保する	為、国の補正、	国の制度改正等	、情報をいち早く	(小	ス集し財源	確保に努め	t: 。:	また、国への要望引	蛍化に努めた。
善	行											
	動											
	- 1.5											
		7 =1 .x.	1545111-13	14		評価						(判定)
				『施できたか】	よき まっつ 赤 よらば	<i>+</i> \	n F	市台ナル	化1. 时流水,	1-4	7 ¼ + 1 ¼ 1	
			今年度完成させる予定であったが、配分率が低かった為、国への要望を強化し財源確保に努めた。しかし、国									
		の補正も無く完成する財源が確保できなかった為、次年度にかけて継続せざるを得なくなった。								\vdash		
6)	動											
事												
· 業											まずまず実施できた	
⑥事業の評価		【成果は順調に上がったか】									よりより天心できた	
評		【成来は順調に上かったが】 法面工事が全線において完成した。また、歩道工事も進み延長800mの内585mが完成した。										
価												
	烑	(B		
	果	1										
												まずまず成果を得た
		【課題	は何か】									
		本事業の特定財源である社会資本整備交付金の配分率の低下により、財源確保に苦								拡大		
	課	慮している。										
	味 題								現状維持			
	<u> </u>											
										縮小		
7												
今		【課題に対し、どのように対応するか】							廃止			
後		国の補正、国の制度改正等、情報をいち早く収集し財源確保に努める。また、可能な限 り他事業との事業間調整を行い財源確保に努める。							その他			
6	対	グ心寺	木との子	未削め正さりり	・別 ルボルモ 木 〜 力 ♡	つる。				の		COLE
対	応	方 向 【その他の場合、そ							の内容を記載】			
応												
⑦今後の対応方針		性										
		【対応することで、どのような効果が期待できるか】										
		財源確保をすることで、平成30年度の完成が見込める為、年度末の供用開始が出来る										
	効	事で、太岡寺畷における良好な街道環境の形成が図れる。										
	果	財源確保をすることで、平成30年度の完成が見込める為、年度末の供用開始が出来る 事で、太岡寺畷における良好な街道環境の形成が図れる。										
	対	応時期	朔 交付金	会内示決定時及	び補正予算時							
	[1	次評	西者】	産業建設部	土木課 施設	:整備グループ	IJ-	ーダー	水越 洋光			

【最終評価者】

産業建設部 土木課長 服部 政徳

平成29年度 平成30年度 平成31年度