

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|-------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 100.0 | 100.0 |
| 中学校 | | |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

平成26年度に耐震性の無かった1棟を整備したことにより、市内全学校の耐震化が図れ、児童の安全が確保できた。
防災倉庫を設置したことにより、井田川地域全体の防災機能強化及び学校の避難所との連携機能の強化が図れた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

| |
|--|
| |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

夏季における児童の学習環境の整備や特別支援学級児童の健康管理を目的に空調機整備事業を実施した。事業実施の結果、市内全小中学校のサマースクール対応教室(夏季学習室)及び特別支援教室への設置が完了し、学習環境の改善が図れた。また、教室の増設に伴い、少人数教育を推進し、新学習指導要領の円滑な実施や、教員が子どもと向き合う時間の確保による質の高い教育の実現が図れた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

亀山東小学校のグラウンド改修工事を実施したことにより、排水不良が改善され、児童の学習及び生活環境の整備が図れた。

2 **事後評価の時期及び方法について**

平成27年度に、庁内において5の目標達成度合いについて測定し、評価結果等を当市教育委員会ホームページにおいて公表するものとする。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画において計画していた事業については、計画どおりに実施できた。優先度・緊急性等を勘案し整備を進めてきたが、今後も総合的な判断のもと整備を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 亀山市公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 三重県 |
| 市町村名 | 亀山市 |

2 計画作成主体 亀山市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|--------|------|------|-------------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 井田川小学校 | ① | 2201 | 屋外環境(防災広場) | - | - | ○ | 平成25年3月22日 | 事業は実施したが、工事費が補助下限額に達しなかったため、廃止した | 取下 | 平成24年8月24日 | 平成24年8月24日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。 |
| 亀山西小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | R | ○ | 平成24年8月27日 | | | | |
| 白川小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | W | × | | | | | |
| 関小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | R | ○ | 平成24年8月27日 | | | | |
| 亀山東小学校 | ④ | 0801 | 屋外環境(グラウンド) | - | - | ○ | 平成26年12月26日 | | | | |
| 井田川小学校 | ⑤ | 0101 | 小校 | 校 | R | ○ | 平成25年3月22日 | | | | |