

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月15日

計画の名称	亀山市における防災・減災対策計画												
計画の期間	平成29年度～令和02年度(4年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	亀山市												
計画の目標	下水道施設の改築・更新(長寿命化対策事業)実施率を0%(H29)から37.1%(R2)に増加させる。 今後の下水道維持管理、改築更新のために方針を検討して下水道ストックマネジメント計画を策定し、それに基づき修繕・改築計画の策定を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	276	A	276	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H30末)	(R2末)
1	下水道施設の改築・更新(長寿命化対策事業)実施率を0%(H29)から37.1%(R2)に増加させる。 管渠改築・更新率(%) 管渠改築更新実施済延長(km)/長寿命化計画策定地域の計画対象管渠延長(km)	0%	19%	37%
2	下水道ストックマネジメント計画及び修繕・改築計画の策定率を0%(R1)から100.0%(R2)へ増加させる。 下水道ストックマネジメント計画及び修繕・改築計画の策定 各計画の対象となる下水道施設/各計画の対象とするべき下水道施設	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠（ 汚水）	改築	井田川・能褒野処理分区 （下水道管路長寿命化） （1-A1-1）	本管L=2.2km、取付管71箇所 、人孔蓋34箇所	亀山市	■	■	■	■		231		策定済	
	A07-002	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジメ ント計画策定	計画策定	亀山市			■	■		34		—	
A07-003	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠（ 雨水）	新設	浸水区域図、対策基本計 画作成	計画策定	亀山市				■		11		—		
										小計						276				
										合計						276				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 亀山市上下水道部内において、事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和3年7月
公表の方法 市ホームページに掲載	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化対策実施の達成率が0%から37%になり、計画的な改築更新事業が実施できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	スtockマネジメント計画を策定したことにより、効率的かつ経済的に機能を持続させることができる。

○特記事項（今後の方針等）

ライフサイクルコストの最小化を図るため、策定済みのストックマネジメント計画に基づき施設の持続的な管理、運営を行っていく。
--------------------------------------------------------------

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化対策事業実施率	
	最終目標値	37%
2	最終実績値	37%
	ストックマネジメント計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%