

事務事業評価シート

H27(標準事業)

①基本事項	計画コード	06077-1	事業名	農業用施設等整備事業	部名	環境産業部
	室名	農政室			財	会計
	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造			務	款
	基本施策	03:農林業の振興			科	項
	戦略プロジェクト	02:農業経営の安定化			目	目

②目的・概要	対象	三寺土地改良区
	目的	良好な運搬作業道の整備により、更なる生産性の向上と農業競争力を強化を図る。
概要	アスファルト舗装整備及びこれに伴う土質調査の実施。	

			27年度	28年度
①	名称	工事延長	計画値	
	補足		実績値	235
			単位	m
②	名称	土質試験箇所数	計画値	
	補足		実績値	4
			単位	箇所
③	名称		計画値	
	補足		実績値	
			単位	
④	名称		計画値	
	補足		実績値	
			単位	

年度計画				年度実績				
				舗装延長	235m			
				CBR試験箇所数	4箇所			
④事業の計画・実績	事業費	事業費	計画額	予算額	決算額	総人件費 ①	607	
		国庫支出金		1,617	1,617	一般職員人件費 ②	607	平均給与額×③
		県支出金				所要人員 ③	0.08	
		地方債				臨時職員人件費 ④		
		その他				受益者負担額 ⑤	328	
		一般財源		1,643	1,642	受益者負担率	8.5%	⑤ / ⑥
		再掲	翌年度への繰越額					
			前年度からの繰越額					
			総人件費		①	607		
			総コスト		⑥	3,866		

⑤事業の評価	【事業の成果】	国の補助金の活用により、農道全体延長860mの内、235mの舗装整備が出来た。	総合判定
			B
			まずは進んだ
	【反省点・課題】	平成27年度で860mの舗装を行い、生産性の向上を図る予定であったが、補助金が要望額の2割程度であったことから、計画どおりの進捗が図れなかった。	
	【改善の方向性】	継続して、三重県を通じ、国への補助金要望を行っていく。	
	事業目的の妥当性: 適切	有効性: 適切	最終評価確認者: 農政室長 宮崎 哲二