

# 主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	建設部	
	27001	亀山駅周辺市街地再開発推進計画策定事業	室名	都市計画室	
	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造	財務科目	会計	01:一般会計
	基本施策	04:都市づくりの推進		款	08:土木費
	施策の方向	02:活力ある市街地の形成		項	04:都市計画費
	戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト		目	01:都市計画総務費
事業予定期間	H 27 ~ H 27 年度 主な根拠法令要綱等 都市計画法、都市再生法、都市再開発法				

② 目的・概要	対象	市民
	目的	市の玄関口であるJR亀山駅周辺再生を進めることで、駅周辺のにぎわいづくりと活性化、利便性及び安全性の向上を図る。
概要	JR亀山駅周辺のにぎわいづくりと活性化に向け、地域とともに駅周辺の再生に取り組む中、平成26年度に策定する亀山駅周辺市街地総合再生基本計画に基づき、平成28年度からの事業着手に向け、ブロック別に具体的に実施する事業内容を明らかにする亀山駅周辺市街地再開発推進計画を策定する。	

		平成27年度	平成28年度		
③ 年度別事業計画	事業の計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック別推進計画策定</li> <li>・公共施設(道路・駅前広場等)概略設計・測量</li> <li>・駅周辺協議会への支援 (協議会資料作成、地元調整、会議運営補助 等)</li> </ul>			
		事業費	35,000千円		
		計画額	国庫支出金		
			県支出金		
			地方債		
			その他		
			一般財源	35,000千円	0千円
		予算額	事業費	26,999千円	
			国庫支出金		
			県支出金		
地方債					
その他					
一般財源	26,999千円	0千円			
期間内総事業費(H27・H28)①		35,000千円	期間外事業費(H29以降)② 0千円		
		総事業費 (①+②) 35,000千円			

				平成27年度	平成28年度	(参考・平成29年度)	
④ 指標	①	名称	ブロック別推進計画の策定	活動	計画値	計画策定	
		補足			単位		
	②	名称			計画値		
		補足			単位		
	③	名称			計画値		
		補足			単位		
	④	名称			計画値		
		補足			単位		

事務事業評価シート

H27(主要事業)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	建設部
	27001	亀山駅周辺市街地再開発推進計画策定事業	室名	都市計画室
	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造	財務科目	01:一般会計
	基本施策	04:都市づくりの推進	08:土木費	
	施策の方向	02:活力ある市街地の形成	04:都市計画費	
戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト	01:都市計画総務費		

② 目的・概要	対象	市民
	目的	市の玄関口であるJR亀山駅周辺再生を進めることで、駅周辺のにぎわいづくりと活性化、利便性及び安全性の向上を図る。
	概要	JR亀山駅周辺のにぎわいづくりと活性化に向け、地域とともに駅周辺の再生に取り組む中、平成26年度に策定する亀山駅周辺市街地総合再生基本計画に基づき、平成28年度からの事業着手に向け、ブロック別に具体的に実施する事業内容を明らかにする亀山駅周辺市街地再開発推進計画を策定する。

		27年度	28年度
③ 指標	① 名称	ブロック別推進計画の策定	計画値 実績値 単位
	② 名称		計画値 実績値 単位
	③ 名称		計画値 実績値 単位
	④ 名称		計画値 実績値 単位

年度計画				年度実績			
・ブロック別推進計画策定 ・公共施設(道路・駅前広場等)概略設計・測量 ・駅周辺協議会への支援 (協議会資料作成、地元調整、会議運営補助 等)				平成26年5月策定の亀山駅周辺市街地総合再生基本計画を基に、事業化に向け4つのブロックに分けて検討、整理を進めた。今後の検討に必要な、駅周辺の現況測量(1/500)と駅前広場や周辺道路等の概略検討を行った。亀山駅周辺まちづくり協議会へ、コンサルを派遣する等、地域でのまちづくり活動や合意形成を支援した。			
		計画額	予算額	決算額	総人件費 ①		7,584
事業費		35,000	26,999	26,998	人件費	一般職員人件費 ②	7,584
国庫支出金			0			所要人員 ③	1.00
県支出金			0			臨時職員人件費 ④	0
地方債			0			受益者負担額 ⑤	0
その他			0			受益者負担率	0.0% ⑤ / ⑥
一般財源		35,000	26,999	26,998			
再		翌年度への繰越額					
掲		前年度からの繰越額		0			
総人件費				①	7,584		
総コスト				⑥	34,582		

⑤ 事業の評価	【事業の成果】	亀山駅周辺市街地総合再生基本計画(平成26年5月策定)を基に、市街地再開発等の事業化に向けて検討を進めることができた。4つのブロックに分け、地域の方々と、それぞれの方向性や手法、進め方について検討調整を行い、今後必要な現況測量、駅前広場等の概略検討を行った。	総合判定
			A

【反省点・課題】  
 今後、駅周辺の再生に向けて、地域、権利者、関係機関等とさらに協議を行い、事業化に向け諸課題の整理と合意を図る必要がある。

【改善の方向性】  
 計画づくり段階から、具体的な整備を念頭とした事業段階へステップアップする必要がある。個々の事業別に整理し、詳細検討を進める必要がある。

事業目的の妥当性: 適切	有効性: 適切	最終評価確認者: 都市計画室長 橋場 徹広
--------------	---------	-----------------------