

主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	建設部(上下水道局)
	27003	能褒野都市下水路整備事業	室名	下水道室
	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造	会計	01:一般会計
	基本施策	07:上下水道の整備	款	08:土木費
	施策の方向	02:生活排水対策の推進	項	04:都市計画費
	戦略プロジェクト	-	目	04:都市下水路費
事業予定期間	H 27 ~ H 28 年度		主な根拠法令要綱等 下水道法、都市計画法	

② 目的・概要	対象	能褒野地区住民
	目的	集中豪雨等により浸水被害を出している能褒野都市下水路を改修し、都市機能を浸水被害から守る。
概要	水路改修 L=100m	

		平成27年度	平成28年度	
③ 年度別事業計画	事業認可計画		都市下水路改修 L=100m	
	用地買収 A=80㎡			
	計画額	事業費	7,800千円	43,500千円
		国庫支出金	1,000千円	21,750千円
		県支出金		
		地方債		
		その他		
	一般財源	6,800千円	21,750千円	
	予算額	事業費	5,648千円	
		国庫支出金	2,700千円	
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	2,948千円	0千円		
期間内総事業費(H27・H28)①		51,300千円	期間外事業費(H29以降)② 0千円	
		総事業費 (①+②) 51,300千円		

				平成27年度	平成28年度	(参考・平成29年度)		
④ 指標	①	名称	整備延長	活動	計画値	135	235	235
		補足	都市下水路の整備済延長 (名越7号線道路改良工事にてL=135m整備済)		単位	m	m	m
	②	名称			計画値			
		補足			単位			
	③	名称			計画値			
		補足			単位			
	④	名称			計画値			
		補足			単位			

事務事業評価シート

H27(主要事業)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	建設部(上下水道局)
	27003	能褒野都市下水路整備事業	室名	下水道室
	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造	財務	会計 01:一般会計
	基本施策	07:上下水道の整備	科	款 08:土木費
	施策の方向	02:生活排水対策の推進	項目	04:都市計画費
戦略プロジェクト	-	目	04:都市下水路費	

② 目的・概要	対象	能褒野地区住民
	目的	集中豪雨等により浸水被害を出している能褒野都市下水路を改修し、都市機能を浸水被害から守る。
	概要	水路改修 L=100m

			27年度	28年度
③ 指標	①	名称 整備延長	計画値 135	235
		補足 都市下水路の整備済延長 (名越7号線道路改良工事にてL=135m整備済)	実績値 135	
		単位 m	m	
	②	名称	計画値	
補足		実績値		
③	名称	計画値		
	補足	実績値		
④	名称	計画値		
	補足	実績値		
		単位		

年度計画				年度実績				
事業認可計画 用地買収 A=80㎡				事業認可計画策定 用地買収 A=80㎡				
④ 事業の計画・実績	事業費	計画額	予算額	決算額	総人件費 ①	1,517	平均給与額×③	
		事業費	7,800	5,648	5,574	一般職員人件費 ②		1,517
		国庫支出金	1,000	2,700	2,700	所要人員 ③		0.20
		県支出金		0		臨時職員人件費 ④		0
		地方債		0		受益者負担額 ⑤		
		その他		0		受益者負担率	0.0% ⑤ / ⑥	
		一般財源	6,800	2,948	2,874			
		再	翌年度への繰越額		0			
		掲	前年度からの繰越額		0			
			総人件費	①	1,517			
	総コスト	⑥	7,091					

⑤ 事業の評価	【事業の成果】 事業計画を策定し、認可を受け国補事業として取組めることとなった。 事業計画策定についても国補を受けることができ、計画どおり用地取得することができた。	総合判定 A 順調に進んだ
	【反省点・課題】 平成28年度には工事を予定しており、計画どおりの事業完了を目指す。 工事にあたっては、借地等、地元関係者との調整が必要となる。	

⑤ 事業の評価	【改善の方向性】 地元関係者等との調整を十分行い、円滑な工程管理を実施していく。 工事の発注にあたっては、設計・積算検討を行い、確実な事業実施を行う。

事業目的の妥当性: 適切	有効性: 適切	最終評価確認者: 下水道室長 松永 政司
--------------	---------	----------------------