

# 主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

|           |                |                   |            |          |
|-----------|----------------|-------------------|------------|----------|
| ①<br>基本事項 | 計画コード          | 事業名               | 部名         | 建設部      |
|           | 24006          | 道路新設改良事業(道野12号線)  | 室名         | 道路整備室    |
|           | 基本施策の大綱        | 01:快適な都市空間の創造     | 会計         | 01:一般会計  |
|           | 基本施策           | 09:道路網の整備         | 款          | 08:土木費   |
|           | 施策の方向          | 03:道路の安全性と防災機能の向上 | 項          | 02:道路橋梁費 |
| 戦略プロジェクト  | -              | 目                 | 03:道路新設改良費 |          |
| 事業予定期間    | H 24 ~ H 28 年度 | 主な根拠法令要綱等         | 道路法・道路構造令  |          |

|            |    |  |
|------------|----|--|
| ②<br>目的・概要 | 対象 | 市民、来訪者、通過車両  |
|            | 目的 | 道野12号線は道野地区における約560mの生活道路であり、道野地区から神辺小学校への通学路にも指定されているが、亀山・関テクノヒルズへの通過交通や、亀山スマートICの利用者等の通行があり、地域住民や児童にとって危険な状況となっている。このことから道路利用者の安全性を向上するために道路の拡幅と歩道設置を実施するものであり、既に全560mの区間の内470mの整備が完了している。 |
| 概要         | 概要 | ・計画延長 L=560m<br>・幅員 7.5m(1車線、片側歩道)   |

|                   |                | 平成27年度         | 平成28年度         |          |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| ③<br>年度別事業計画      | 道路工事           | 道路工事           | 道路工事           |          |
|                   | 道路工事に伴う農業用施設修繕 | 道路工事に伴う農業用施設修繕 | 道路工事に伴う農業用施設修繕 |          |
|                   | 計画額            | 事業費            | 33,600千円       | 31,000千円 |
|                   |                | 国庫支出金          | 9,700千円        | 17,050千円 |
|                   |                | 県支出金           |                |          |
|                   |                | 地方債            |                |          |
|                   |                | その他            |                |          |
|                   | 一般財源           | 23,900千円       | 13,950千円       |          |
|                   | 予算額            | 事業費            | 31,300千円       | 29,000千円 |
|                   |                | 国庫支出金          | 9,356千円        | 15,950千円 |
| 県支出金              |                |                |                |          |
| 地方債               |                |                |                |          |
| その他               |                |                |                |          |
| 一般財源              | 21,944千円       | 13,050千円       |                |          |
| 期間内総事業費(H27・H28)① |                | 64,600千円       | 期間外事業費(H29以降)② |          |
|                   |                |                | 0千円            |          |
|                   |                | 総事業費 (①+②)     |                |          |
|                   |                | 64,600千円       |                |          |

|   |    |              |    | 平成27年度 | 平成28年度 | (参考・平成29年度) |
|---|----|--------------|----|--------|--------|-------------|
| ① | 名称 | 整備進捗率        | 活動 | 計画値    | 52     | 100         |
|   | 補足 | 実施済み事業費/総事業費 |    | 単位     | %      | %           |
| ② | 名称 |              |    | 計画値    |        |             |
|   | 補足 |              |    | 単位     |        |             |
| ③ | 名称 |              |    | 計画値    |        |             |
|   | 補足 |              |    | 単位     |        |             |
| ④ | 名称 |              |    | 計画値    |        |             |
|   | 補足 |              |    | 単位     |        |             |

# 事務事業評価シート

H27(主要事業)

|        |          |                   |    |              |
|--------|----------|-------------------|----|--------------|
| ① 基本事項 | 計画コード    | 事業名               | 部名 | 建設部          |
|        | 24006    | 道路新設改良事業(道野12号線)  | 室名 | 道路整備室        |
|        | 基本施策の大綱  | 01:快適な都市空間の創造     | 財  | 会計 01:一般会計   |
|        | 基本施策     | 09:道路網の整備         | 務  | 款 08:土木費     |
| 施策体系   | 施策の方向    | 03:道路の安全性と防災機能の向上 | 科  | 項 02:道路橋梁費   |
|        | 戦略プロジェクト | -                 | 目  | 目 03:道路新設改良費 |

|         |                                    |  |
|---------|------------------------------------|--|
| ② 目的・概要 | 対象                                 | 市民、来訪者、通過車両  |
|         | 目的                                 | 道野12号線は道野地区における約560mの生活道路であり、道野地区から神辺小学校への通学路にも指定されているが、亀山・関テクノヒルズへの通過交通や、亀山スマートICの利用者等の通行があり、地域住民や児童にとって危険な状況となっている。このことから道路利用者の安全性を向上するために道路の拡幅と歩道設置を実施するものであり、既に全560mの区間の内470mの整備が完了している。 |
| 概要      | ・計画延長 L=560m<br>・幅員 7.5m(1車線、片側歩道) |  |

|   |    | 27年度         |     | 28年度 |     |
|---|----|--------------|-----|------|-----|
| ① | 名称 | 整備進捗率        | 計画値 | 52   | 100 |
|   | 補足 | 実施済み事業費/総事業費 | 実績値 | 48   |     |
|   |    |              | 単位  | %    | %   |
| ② | 名称 |              | 計画値 |      |     |
|   | 補足 |              | 実績値 |      |     |
|   |    |              | 単位  |      |     |
| ③ | 名称 |              | 計画値 |      |     |
|   | 補足 |              | 実績値 |      |     |
|   |    |              | 単位  |      |     |
| ④ | 名称 |              | 計画値 |      |     |
|   | 補足 |              | 実績値 |      |     |
|   |    |              | 単位  |      |     |

| 年度計画                   |     |       |           | 年度実績                   |        |           |        |         |
|------------------------|-----|-------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| 道路工事<br>道路工事に伴う農業用施設修繕 |     |       |           | 道路工事<br>道路工事に伴う農業用施設修繕 |        |           |        |         |
| ④ 事業の計画・実績             | 事業費 | 事業費   | 計画額       | 予算額                    | 決算額    | 人件費       | 総人件費 ① | 834     |
|                        |     | 国庫支出金 | 9,700     | 9,356                  | 4,076  | 一般職員人件費 ② | 834    | 平均給与額×③ |
|                        |     | 県支出金  |           | 0                      |        | 所要人員 ③    | 0.11   |         |
|                        |     | 地方債   |           | 0                      |        | 臨時職員人件費 ④ | 0      |         |
|                        |     | その他   |           | 0                      |        | 受益者負担額 ⑤  |        |         |
|                        |     | 一般財源  | 23,900    | 21,944                 | 9,040  | 受益者負担率    | 0.0%   | ⑤ / ⑥   |
|                        |     | 再掲    | 翌年度への繰越額  |                        | 18,160 |           |        |         |
|                        |     | 掲     | 前年度からの繰越額 |                        | 0      |           |        |         |
|                        |     | 総人件費  |           |                        | ①      | 834       |        |         |
|                        |     | 総コスト  |           |                        | ⑥      | 13,950    |        |         |

|              |          |   |                       |          |
|--------------|----------|---|-----------------------|----------|
| ⑤ 事業の評価      | 【事業の成果】  | PTA、自治会、市、県、警察による通学路の危険箇所点検が毎年行っている中で、危険箇所、緊急性から順次整備を行っている。当路線につきましても、延長560mの内470mの道路拡幅、と歩道設置の整備が完成し、小学生の通学路に指定された道路の児童を含めた地域住民の安全性の向上が図れた。残る区間の整備も継続して進めていく。 | 総合判定                  | <b>B</b> |
|              | 【反省点・課題】 | 全体的に進めていくうえで、丁寧な説明、調整が重要である。社会資本整備交付金の配分率が低いことから完成にはいたらなかった。平成28年度完成目指して工事を進める。   |                       | まずまず進んだ  |
|              | 【改善の方向性】 | 近隣住民、水利組合との調整を密に行い、平成28年度完成目指して事業を進めていく。  |                       |          |
| 事業目的の妥当性: 適切 |          | 有効性: 適切   | 最終評価確認者: 道路整備室長 服部 政徳 |          |