

# 主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

① 基本事項	計画コード	22005	事業名	地区コミュニティセンター充実事業	部名	市民文化部
	実施基本	基本施策の大綱	02:市民参画・協働と地域づくりの推進	室名	地域づくり支援室	
	策体系	基本施策	01:地域コミュニティの活性化	財	会計	01:一般会計
	系	施策の方向	01:地域コミュニティ活動の促進	務	款	02:総務費
		戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト	科	項	01:総務管理費
		事業予定期間	H 22 ~ H 29 年度	主な根拠法令要綱等	目	11:自治振興費
亀山市コミュニティセンター条例						

② 目的・概要	対象	地区コミュニティセンター
	目的	活発な地域コミュニティ活動を展開していくため、既存施設の有効活用も含め、活動拠点となる施設の整備・充実を図る。
概要	関南部地区コミュニティセンターの新築工事を行うとともに、天神・和賀地区コミュニティセンターの駐車場が手狭であることから、用地の取得を行い、整備を図る。また、東部地区コミュニティセンターの地盤沈下改修のため、詳細な調査及び設計を行い、狭隘かつ正式に男女ブースが分割されていない井田川地区北コミュニティセンターのトイレ等の改修を行う。さらに、関町北部ふれあい交流センター改修工事を行う。	

		平成27年度	平成28年度			
③ 年度別事業計画	事業内容	・関南部地区コミュニティセンター新築工事 (建築工事、監理委託等)  ・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地鑑定)	・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地買収、舗装工事)  ・東部地区コミュニティセンター地盤等調査設計  ・井田川地区北コミュニティセンター改修工事 (便所増改築等工事)  ・関町北部ふれあい交流センター改修工事			
		事業費	135,000千円	38,000千円		
	計画額	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	135,000千円	38,000千円		
	予算額	事業費	129,826千円	34,586千円		
		国庫支出金				
		県支出金	29,000千円			
地方債						
その他			14,871千円			
一般財源	100,826千円	19,715千円				
期間内総事業費(H27・H28)①		173,000千円	期間外事業費(H29以降)②	16,200千円	総事業費(①+②)	189,200千円

		平成27年度	平成28年度	(参考・平成29年度)
①	名称	関南部地区コミュニティセンター建設 進捗率		
	補足	実施済み事業費/総事業費	計画値	100
②	名称	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 進捗率		
	補足	実施済み事業費/総事業費	計画値	10
③	名称	東部地区コミュニティセンター地盤改良 進捗率		
	補足	実施済み事業費/総事業費	計画値	20
④	名称	井田川地区北コミュニティセンター改修工事 進捗率		
	補足	実施済み事業費/総事業費	計画値	100
			単位	%

事務事業評価シート

H27(主要事業)

①基本事項	計画コード	事業名	部名	市民文化部
	22005	地区コミュニティセンター充実事業	室名	地域づくり支援室
	基本施策の大綱	02:市民参画・協働と地域づくりの推進	財	会計 01:一般会計
	基本施策	01:地域コミュニティの活性化	務	款 02:総務費
	基本施策の方向	01:地域コミュニティ活動の促進	科	項 01:総務管理費
戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト	目	目 11:自治振興費	

②目的・概要	対象	地区コミュニティセンター
	目的	活発な地域コミュニティ活動を展開していくため、既存施設の有効活用も含め、活動拠点となる施設の整備・充実を図る。
概要	関南部地区コミュニティセンターの新築工事を行うとともに、天神・和賀地区コミュニティセンターの駐車場が手狭であることから、用地の取得を行い、整備を図る。また、東部地区コミュニティセンターの地盤沈下改修のため、詳細な調査及び設計を行い、狭隘かつ正式に男女ブースが分割されていない井田川地区北コミュニティセンターのトイレ等の改修を行う。さらに、関町北部ふれあい交流センター改修工事を行う。	

		27年度	28年度
①	名称	関南部地区コミュニティセンター建設 進捗率	計画値 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 100 単位 %
②	名称	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 進捗率	計画値 10 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 10 % 単位 %
③	名称	東部地区コミュニティセンター地盤改良 進捗率	計画値 20
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 % 単位 %
④	名称	井田川地区北コミュニティセンター改修工事 進捗率	計画値 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 % 単位 %

年度計画				年度実績					
・関南部地区コミュニティセンター新築工事 (建築工事、監理委託等)  ・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地鑑定)				・関南部地区コミュニティセンター新築工事 ・センターの完成  ・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 ・用地の鑑定評価					
④事業の計画・実績	事業費	事業費	計画額 135,000	予算額 129,826	決算額 122,794	総人件費 ①	7,584	平均給与額×③	
		国庫支出金		0	0	一般職員人件費 ②	7,584		
		県支出金		29,000	29,936	所要人員 ③	1.00		
		地方債		0	0	臨時職員人件費 ④	0		
		その他		0	0	受益者負担額 ⑤			
		一般財源	135,000	100,826	92,858	受益者負担率	0.0%		⑤ / ⑥
		再掲	翌年度への繰越額						
		再掲	前年度からの繰越額		0				
	総人件費		①	7,584					
	総コスト		⑥	130,378					

⑤事業の評価	【事業の成果】	○関南部地区コミュニティセンターが完成し、関南部地区まちづくり協議会の新たな活動拠点施設を整備することができた。 ○天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場用地の鑑定評価を行い、用地購入費を予算化した。	総合判定	A
			順調に進んだ	
	【反省点・課題】	計画に位置付けた事業は計画どおり進めることができたが、計画以外の施設については、築30年を経過した施設もあり、外壁や屋根の塗装、トイレの改修、バリアフリーへの対応等が必要な施設も見受けられる。		
【改善の方向性】	計画以外の施設について、施設の改修の必要性や方法を十分に検討し、短期的・中長期的な計画に基づき改修を進める。			
事業目的の妥当性: 適切		有効性: 適切	最終評価確認者: 地域づくり支援室長 深水 隆司	