

主要事業個別シート(第2次実施計画/H27・28年度)

ver.1.01

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	市民文化部
	22005	地区コミュニティセンター充実事業	室名	地域づくり支援室
	基本施策の大綱	02:市民参画・協働と地域づくりの推進	会計	01:一般会計
	基本施策	01:地域コミュニティの活性化	款	02:総務費
	施策の方向	01:地域コミュニティ活動の促進	項目	01:総務管理費
戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト	目	11:自治振興費	
事業予定期間	H 22 ~ H 29 年度 主な根拠法令要綱等 亀山市コミュニティセンター条例			

② 目的・概要	対象	地区コミュニティセンター
	目的	活発な地域コミュニティ活動を展開していくため、既存施設の有効活用も含め、活動拠点となる施設の整備・充実を図る。
概要	関南部地区コミュニティセンターの新築工事を行うとともに、天神・和賀地区コミュニティセンターの駐車場の整備を図る。また、東部地区コミュニティセンターの地盤沈下改修のため、詳細な調査及び設計を行うとともに、関町北部ふれあい交流センター改修工事や井田川地区北コミュニティセンター改修工事を行う。また、耐震診断を実施できていない地区コミュニティセンターについて、耐震診断業務委託を実施する。	

		平成27年度	平成28年度	
③ 年度別事業計画	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 関南部地区コミュニティセンター新築工事 (建築工事、監理委託等) 天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地鑑定) 	<ul style="list-style-type: none"> 天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地買収、舗装工事) 東部地区コミュニティセンター地盤等調査設計 関町北部ふれあい交流センター改修工事 井田川地区北コミュニティセンター改修工事 (便所増改築等工事) 井田川地区北コミュニティセンター耐震診断 城東地区コミュニティセンター耐震診断 	
	計画額	事業費	135,000千円	44,000千円
		国庫支出金		
		県支出金		
		地方債		
		その他		14,800千円
	一般財源	135,000千円	29,200千円	
	予算額	事業費	129,826千円	29,645千円
		国庫支出金		
		県支出金	29,000千円	
地方債				
その他			14,871千円	
一般財源	100,826千円	14,774千円		
期間内総事業費(H27・H28)①		179,000千円	期間外事業費(H29以降)② 16,200千円	
		総事業費 (①+②) 195,200千円		

			平成27年度	平成28年度	(参考・平成29年度)
①	名称	関南部地区コミュニティセンター建設 進捗率	計画値	100	
	補足	実施済み事業費/総事業費	単位	%	
②	名称	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 進捗率	計画値	10	100
	補足	実施済み事業費/総事業費	単位	%	%
③	名称	東部地区コミュニティセンター地盤改良 進捗率	計画値		20
	補足	実施済み事業費/総事業費	単位		%
④	名称	地区コミュニティセンター耐震診断 進捗率	計画値		100
	補足	実施済み事業費/総事業費	単位		%

事務事業評価シート

H28(主要事業)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	市民文化部
	22005	地区コミュニティセンター充実事業	室名	地域づくり支援室
	基本施策の大綱	02:市民参画・協働と地域づくりの推進	財 会計	01:一般会計
	基本施策	01:地域コミュニティの活性化	務 款	02:総務費
施策体系	施策の方向	01:地域コミュニティ活動の促進	科 項	01:総務管理費
	戦略プロジェクト	02:まち磨きプロジェクト	目 目	11:自治振興費

② 目的・概要	対象	地区コミュニティセンター
	目的	活発な地域コミュニティ活動を展開していくため、既存施設の有効活用も含め、活動拠点となる施設の整備・充実を図る。
概要	関南部地区コミュニティセンターの新築工事を行うとともに、天神・和賀地区コミュニティセンターの駐車場の整備を図る。また、東部地区コミュニティセンターの地盤沈下改修のため、詳細な調査及び設計を行うとともに、関町北部ふれあい交流センター改修工事や井田川地区北コミュニティセンター改修工事を行う。また、耐震診断を実施できていない地区コミュニティセンターについて、耐震診断業務委託を実施する。	

		27年度	28年度
①	名称	関南部地区コミュニティセンター建設 進捗率	計画値 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 100
			単位 %
②	名称	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 進捗率	計画値 10 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 10 77
			単位 %
③	名称	東部地区コミュニティセンター地盤改良 進捗率	計画値 20
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 0
			単位 %
④	名称	地区コミュニティセンター耐震診断 進捗率	計画値 100
	補足	実施済み事業費／総事業費	実績値 100
			単位 %

年度計画				年度実績				
④ 事業の計画・実績	<ul style="list-style-type: none"> ・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備 (用地買収、舗装工事) ・東部地区コミュニティセンター地盤等調査設計 ・関町北部ふれあい交流センター改修工事 ・井田川地区北コミュニティセンター改修工事 (便所増改築等工事) ・井田川地区北コミュニティセンター耐震診断 				<ul style="list-style-type: none"> ・天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備に伴う用地買収 ・関町北部ふれあい交流センター改修工事 ・井田川地区北コミュニティセンターと城東地区コミュニティセンターの耐震診断調査業務委託 			
	事業費	計画額	予算額	決算額	人件費	総人件費 ①	5,858	平均給与額×③
	国庫支出金		0			一般職員人件費 ②	5,858	
	県支出金		0		所要人員 ③	0.80		
	地方債		0		臨時職員人件費 ④	0		
	その他	14,800	14,871	14,871	受益者負担額 ⑤			
	一般財源	29,200	14,774	7,157	受益者負担率	0.0%	⑤ / ⑥	
	再掲	翌年度への繰越額		4,500				
		前年度からの繰越額		0				
		総人件費		①	5,858			
	総コスト		⑥	27,886				

⑤ 事業の評価	【事業の成果】	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場用地の用地買収を完了した。用地取得手続きに時間を要したため整備工事を29年度に繰り越した。また、関町北部ふれあい交流センターの事務室の改修等を行い、まちづくり協議会の活動拠点施設としての機能を高めることができた。井田川地区北と城東地区コミュニティセンターの耐震診断調査を実施し、調査結果を踏まえ、井田川地区北については、耐震補強とトイレ等改修工事を同時に実施することとし、城東地区については代替施設の確保に向けて進めることとした。	総合判定
			B まずまず進んだ

⑤ 事業の評価	【反省点・課題】	天神・和賀地区コミュニティセンター駐車場整備は、駐車場用地の取得手続きに時間を要したため平成28年度中に工事ができず明許繰越を行った。事業を行う上では事前の調査を十分に行う必要がある。 井田川地区北コミュニティセンター及び城東地区コミュニティセンターについては、耐震診断結果を踏まえつつ早急な対応が必要である。
	【改善の方向性】	天神・和賀地区コミュニティセンターの駐車場整備工事を平成29年度に実施する。井田川地区北コミュニティセンターは、井田川北まちづくり協議会と十分な調整を行い耐震及びトイレ改修工事を進める。また、城東地区コミュニティセンターの代替施設を早急に確保する。今後、施設の改修については、その必要性や方法を十分に調査・検討し、短期的・中長期的な計画を策定し計画的に進める。

事業目的の妥当性: 適切	有効性: 適切	最終評価確認者: 地域づくり支援室長 深水 隆司
--------------	---------	--------------------------