

事務事業評価シート

H28(標準事業)

①基本事項	計画コード	事業名			部名	環境産業部		
	06077-1	農業用施設等整備事業			室名	農政室		
	施策体系	基本施策の大綱	01:快適な都市空間の創造			財	会計	一般会計
		基本施策	03:農林業の振興			務	款	農林水産費
		施策の方向	02:農業経営の安定化			科	項	農林水産費
	戦略プロジェクト				目	目	農地費	

②目的・概要	対象	三寺土地改良区					
	目的	良好な運搬作業道の整備により、更なる生産性の向上と農業競争力の強化を図る。					
	概要	アスファルト舗装の整備実施及びこれに伴う土質調査を実施する。					

③指標	①	名称	工事延長	計画値	27年度		28年度	
		補足		実績値	235		230	
				単位	m		m	
	②	名称	土質試験箇所数	計画値				
		補足		実績値	4		0	
				単位	箇所		箇所	
	③	名称		計画値				
		補足		実績値				
				単位				
	④	名称		計画値				
		補足		実績値				
				単位				

④事業の計画・実績	年度計画				年度実績					
					舗装延長 230m					
	事業費	事業費	計画額	予算額	決算額	人件費	総人件費 ①	586	平均給与額×③	
		国庫支出金		0	0		一般職員人件費 ②	586		
		県支出金		1,600	1,600		所要人員 ③	0.08		
		地方債		0	0		臨時職員人件費 ④	0		
		その他		320	320		受益者負担額 ⑤	320	⑤ / ⑥	
		一般財源		1,281	1,281		受益者負担率	8.4%		
		再掲	翌年度への繰越額		0		0			
		掲	前年度からの繰越額		0		0			
		総人件費 ①			586					
		総コスト ⑥			3,787					

⑤事業の評価	【事業の成果】 国の補助金の活用により、農道全体延長860mの内、465mの舗装整備が完成した。							総合判定
								B
								まずまず進んだ
⑤事業の評価	【反省点・課題】 平成28年度で農道未舗装分625mを全て整備完了し、生産性の向上を図る予定であったが、補助金が要望額の2割程度であったことから、計画どおりの進捗が図れなかった。							
	【改善の方向性】 継続して、三重県を通じ、国への補助金要望を行っていく。							
事業目的の妥当性：適切		有効性：適切		最終評価確認者：農政室長 谷口 広幸				