

主要事業評価シート(第2次実施計画 / R1・2・3年度)

基本事項	計画コード	事業名	部名	生活文化部
	17058	西野公園改修事業(運動施設)	課名	文化スポーツ課 スポーツ推進G
	施策の大綱	02:健康で生きがいを持てる暮らしの充実	財務	会計
	基本施策	07:スポーツの推進	科目	10:教育費
	施策の方向	02:スポーツの拠点づくり	項目	06:保健体育費
戦略プロジェクト	-	目	02:体育施設費	
事業予定期間	H 28 ~ R 2 年度		主な根拠法令要綱等	

目的・概要	対象	市民
	目的	三重県で開催が予定されている令和3年の第76回国民体育大会(三重とこわか国体)を契機として、競技会場となる西野公園運動施設の改修を行うことで、一般利用者の利便性向上を図るとともに、大規模な大会等の開催に適した拠点づくりを進める。
概要	国体においてウエイトリフティング競技と軟式野球競技の開催が予定されていることから、西野公園野球場改修工事など競技場の整備や周辺環境整備を行う。	

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
年度計画	西野公園野球場整備改修工事 (内野黒土舗装・外野芝生舗装・排水施設整備・バックネット改修)		西野公園体育館外部階段改修工事 西野公園運動広場側溝蓋取替修繕工事		
	西野公園野球場周辺環境整備改修工事 西野公園運動施設下水道接続工事		○西野公園体育館ウエイトリフティング練習場設置工事		
年度実績	○西野公園野球場整備改修工事 (内野黒土舗装・外野芝生舗装・排水施設整備・バックネット改修)		西野公園体育館外部階段改修工事 西野公園運動広場側溝蓋取替修繕工事		
	○西野公園野球場周辺環境整備改修工事 ○西野公園運動施設下水道接続工事		○西野公園体育館ウエイトリフティング練習場設置工事		
事業の計画・実績	計画額	事業費	194,500千円	34,000千円	
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他	48,000千円		
	予算額	事業費	177,500千円	23,844千円	
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他	82,332千円		
	決算額	事業費	175,659千円	22,853千円	
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他	82,332千円		
人件費	総人件費	3,140千円	3,136千円	0千円	
	一般職員	3,140千円	3,136千円	0千円	
	所要人員	0.40	0.40		
	会計年度任用職員等	0千円	0千円	0千円	
総コスト(+)		178,799千円	25,989千円	0千円	
受益者負担率		0.0%	0.0%	0.0%	

			令和元年度	令和2年度	令和3年度	
指標	名称	西野公園運動施設改修工事 進捗率 実施済み事業費 / 総事業費	活動	計画値	83	100
			実績値	77	100	
			単位	%	%	
	名称		計画値			
			実績値			
			単位			
	名称		計画値			
			実績値			
			単位			

事業の改善	前回評価	【前回評価の対応方針の概要を記入】 当初計画に従い、工事発注、施工管理を行い、工期通りに完成させるため、綿密にスケジュール管理を行うほか、施工業者と調整を行う。
	改善行動	【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】 工事の施工について、設計担当部署や施工業者と十分に協議を行った。

		評価	(判定)
事業の評価	活動	【計画どおりに実施できたか】 当初計画通り実施できた。	A 計画どおり実施できた
	成果	【成果は順調に上がったか】 施設の安全性や利便性の向上が図れた。	A 十分な成果を得た

今後の対応方針	課題	【課題は何か】 引き続き、老朽化する施設及び設備について、安全確保や利用状況などから優先順位を考慮しながら計画的な施設整備が必要である。	今後の方向性 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】 令和2年度で事業完了
	対応	【課題に対し、どのように対応するか】 利用者の声も聞き、指定管理者との連携により優先的改修箇所の把握に努める。	
	効果	【対応することで、どのような効果が期待できるか】 施設の長寿命化や安全性の確保など。	
対応時期		令和3年度以降	

【1次評価者】	生活文化部 文化スポーツ課 スポーツ推進グループリーダー 原 正一
【最終評価者】	生活文化部 文化スポーツ課長 小森 達也

(参考:前期基本計画期間(H29-R3)における評価履歴)

		H29	H30	R1	R2	R3
判定	活動	A	/	A	A	
	成果	A	/	A	A	

令和2年度予算額(事業費)の内訳

予算額(事業費)		23,844 千円
内訳	令和元年度からの繰越額	千円
	令和2年度の最終予算額	23,844 千円
	令和3年度への繰越額	千円