

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月21日

計画の名称	亀山市公園施設長寿命化対策事業（防災・安全）														
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	亀山市														
計画の目標	運動施設を中心に大規模施設が配置され、長寿命化事業の必要が迫る亀山公園・西野公園・東野公園において、亀山市公園施設長寿命化計画を策定し、計画的な公園施設の改築・更新を行うことで、公園施設に係るライフサイクルコストの縮減を図りつつ、安全性の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		184	A	184	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	公園利用者が安全・安心・快適に利用できるよう、亀山市公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合増加を目指す。			
	長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合	0%	20%	40%
	改築・更新を行った公園施設の割合 = 改築・更新を行った公園施設数 / 改築・更新が必要な公園施設数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	亀山市	直接	亀山市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査	公園施設長寿命化計画の策定 3 公園	亀山市	■					12		-
	A12-002	公園	一般	亀山市	直接	亀山市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	公園施設の改築・更新 3 公 園	亀山市		■	■	■	■	90		策定済
	A12-003	公園	一般	亀山市	直接	亀山市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業（ 5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築 3 公園	亀山市			■	■	■	82		策定済
										小計						184			
											合計						184		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

亀山市において評価を行い確定

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

亀山市ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

亀山市公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新を順次行い、改築・更新した公園施設の割合が40%に増加した。三公園のうち、西野公園の長寿命化については完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

西野公園の長寿命化が完了したことに伴い、公園を利用者が安全に使用できる環境を整えることができた。

○ 特記事項（今後の方針等）

長寿命化計画に基づかない施設についても、順次修繕・更新を図り、ライフサイクルコストの縮減を図りつつ、安全性の確保を図る必要がある。
また、来園者がより安全に使用し、満足してもらえる環境づくりに努める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	40%	目標値どおり
	最 終 実績値	40%	