

令和4年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード	22026	事業名	津・鈴鹿・亀山3市消防指令業務共同運用事業		評価分類	B1	
	事業手法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等 <input type="checkbox"/> その他()					担当部署	
	施策体系	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上		予算科目	会計	01:一般会計	
		基本施策	07:消防力・地域安全の充実			款	09:消防費	
		施策の方向	01:消防体制の充実強化			項	01:消防費	
重点プロジェクト	03:「しなやか田園都市」プロジェクト		目	03:消防施設費				
事業期間	R 4 年度 ~ R 7 年度		主な根拠法令等	市町村の消防の連携・協力に関する基本指針				

部	消防本部
課	消防総務課 総務・消防団G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)	事業の対象(誰に、何に対して)	事業の目的(どのような状態にしたいのか)	事業の内容(どのような取組を行うのか)
	市の人的・財政的資源に限られる一方で、昨今の救急需要の高まりや複雑・多様化する災害に対しては迅速で効果的な対応が必要であり、さらには大規模災害時には、近隣消防機関との連携など市域を超えた広域的な災害対応が求められている。	市民の生命、身体及び財産	津市・鈴鹿市・亀山市の3市で、消防指令センターを共同運用することで、広域的な災害対応や初動体制の強化、人員の効率的な運用等、消防行政サービスの向上を図るとともに、運営に係る経費の低廉化を図る。	3市での法定協議会を設立し、消防指令センターの共同運用に向け、設計業務及び整備工事を行う。

③ 事業の実施状況 (P・D)	年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		事業計画	○連携・協力実施計画の策定 ○法定協議会の設立		○実施設計(共同整備に係る負担金)		○整備工事(共同整備に係る負担金)		○整備工事(共同整備に係る負担金)
活動実績 (計画通り実施できたか)	共同運用への取組みが円滑に進められるよう、国の市町村の消防の連携・協力に関する基本指針に基づき、津・鈴鹿・亀山消防連携・協力実施計画を策定した。また、消防指令センターを共同運用するために必要となる地方自治法に基づく事務執行機関として、津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会を設置した。								
計画額	事業費	事業費	500千円	276千円	4,600千円		342,400千円		342,400千円
		国・県支出金							
		地方債			4,600千円		342,400千円		342,400千円
		その他							
決算額	事業費	事業費	500千円	276千円					
		国・県支出金							
		地方債							
		その他							
		一般財源	175千円						
①期間内事業費(R4-7)		689,900千円		②期間外事業費(R8-)		0千円		①+②総事業費 689,900千円	

(令和4年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	0千円
当年度の最終予算額	276千円
次年度への繰越額	0千円

④ 指標 (C)	指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	事業進捗率	整備スケジュールの進捗率	活動	%	計画値 実績値	40 40	60	80	100
整備工事費削減率	共同整備による整備工事費/単独整備による整備工事費	成果	%	計画値 実績値				32	
				計画値 実績値					

⑤ 成果 (C)	事業実施により得られた成果(誰に(何に)対してどのような効果があったか)	

事業の対象	事業の目的
市民の生命、身体及び財産	津市・鈴鹿市・亀山市の3市で、消防指令センターを共同運用することで、広域的な災害対応や初動体制の強化、人員の効率的な運用等、消防行政サービスの向上を図るとともに、運営に係る経費の低廉化を図る。

(再掲)

⑥ 課題 (C)	事業の達成状況等を踏まえた課題事項
	今後の実施設計及び整備工事については、多岐にわたる専門性の高い事務を3市で調整していく必要がある。

⑦ 事業 の 展 開 (A)	方向性	
	継続(現状維持)	現状どおり事業を継続する
	改善・見直し内容	
	令和5年度で対応する(した)もの 津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会に分科会を設置し、詳細な検討を進める。	令和6年度以降で対応するもの 分科会において検討した事項を、整備工事に反映させる。

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果判定				
事業展開	継続(現状維持)			

【履歴】

1次評価者	消防本部 消防総務課 総務・消防団GL 草川 隆
最終評価者	消防本部 消防総務課長 豊田 賢治