

令和4年度 主要事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|---------|-------------------|----------------------|----------|------|--|--|----------|--|
| ① 基本事項 | 計画コード | 22094 | 事業名 | 地区コミュニティセンター充実事業 | | 評価分類 | B1 | | | | |
| | 事業手法 | <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | 担当部署 | | | | |
| | 施策の大綱 | 05:市民力・地域力の活性化 | | | 予算科目 | 会計 | | | | 01:一般会計 | |
| | 基本施策 | 01:自立した地域まちづくり活動の促進 | | | | 款 | | | | 02:総務費 | |
| | 施策の方向 | 02:地域まちづくり活動拠点施設の充実 | | | | 項 | | | | 01:総務管理費 | |
| 重点プロジェクト | 02:「まち紡ぎ」プロジェクト | | | | 目 | 11:自治振興費 | | | | | |
| 事業期間 | R 4 年度 ~ R 5 年度 | | 主な根拠法令等 | 亀山市地区コミュニティセンター条例 | | | | | | | |
| 課 | | | | | まちづくり協働課 地域まちづくりG | | | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|---|--|
| ② 事業概要 (P) | 事業の必要性(経緯・背景等) | 事業の対象(誰に、何に対して) | 事業の目的(どのような状態にしたいのか) | 事業の内容(どのような取組を行うのか) |
| | 耐震補強工事が実施できない旧城東地区コミュニティセンターの代替施設として、現在、民間の建物を借用し、城東地区コミュニティセンターとして活用しているため、それに代わる活動拠点施設を新たに整備する必要がある。 | 城東地区まちづくり協議会 | 新たに整備した活動拠点施設を活用し、活発な地域まちづくり活動が展開されている。 | 市民協働センター敷地内に会議室、事務室、調理室、物置を備えた活動拠点施設を整備するとともに、既存の施設も活用する。また、旧城東地区コミュニティセンターを解体し、跡地を新たな施設の駐車場として整備する。 |

| 年度 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----------------|----------------------|--|--|-----------|----------------------|
| ③ 事業の実施状況 (P・D) | 事業計画 | ○城東地区コミュニティセンター建設に伴う設計業務、地質調査業務等 ○市民協働センター改修に伴う設計業務 | ○城東地区コミュニティセンター建設工事及び付帯工事等 ○市民協働センター改修工事 ○旧城東地区コミュニティセンター解体工事及び駐車場整備工事 | | |
| | 活動実績 (計画通り実施できたか) | 城東地区コミュニティセンターの建設と市民協働センターの改修を一体的に行うため、城東地区コミュニティセンター建設等工事の設計を行った。城東地区まちづくり協議会と協議を重ねながら、地域の意見を取り入れることで、活動拠点施設としての利便性、機能性を重視した設計とした。また、城東地区コミュニティセンター建設に伴う地質調査を行った。 | | | |
| 計画額 | 事業費 | 12,600千円 | 7,500千円 | 121,300千円 | |
| | 国・県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | 9,400千円 | 4,852千円 | 101,200千円 | |
| | 一般財源 | 3,200千円 | 2,648千円 | 20,100千円 | |
| 決算額 | 事業費 | | 6,312千円 | | |
| | 国・県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | 4,352千円 | | |
| | 一般財源 | | 1,960千円 | | |
| ①期間内事業費(R4-7) | | 133,900千円 | ②期間外事業費(R8-) | 0千円 | ①+②総事業費 133,900千円 |

(令和4年度予算額の内訳)

| | |
|-----------|---------|
| 前年度からの繰越額 | 0千円 |
| 当年度の最終予算額 | 7,500千円 |
| 次年度への繰越額 | 0千円 |

| ④ 指標 (C) | 指標名 | 説明等 | 種別 | 単位 | 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|----------------|--------------------|-----|----|----|------------|------------|----------|-------|-------|
| | 城東地区コミュニティセンター建設工事 | | | 成果 | | 計画値 実績値 | 設計 設計 | 建設 | |
| | | | | | 計画値 実績値 | | | | |
| | | | | | 計画値 実績値 | | | | |

| ⑤ 成果 (C) | 事業実施により得られた成果(誰に(何に)対してどのような効果があったか) | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| | | |

| 事業の対象 | 事業の目的 |
|--------------|---|
| 城東地区まちづくり協議会 | 新たに整備した活動拠点施設を活用し、活発な地域まちづくり活動が展開されている。 |

(再掲)

| ⑥ 課題 (C) | | 事業の達成状況等を踏まえた課題事項 |
|----------------|--|--|
| | | 城東地区まちづくり協議会の新たな活動拠点施設として城東地区コミュニティセンターを整備することから、設計に引き続き地域との調整を図りながら整備を進める必要がある。 |

| ⑦ 事業の 展開 (A) | 方向性 | |
|-----------------------|--|----------------|
| | 継続(現状維持) | 現状どおり事業を継続する |
| | 改善・見直し内容 | |
| | 令和5年度で対応する(した)もの 城東地区まちづくり協議会や近隣住民との調整を図りながら整備を進める。 | 令和6年度以降で対応するもの |

| 【履歴】 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|------|------|----------|-------|-------|-------|
| | 成果判定 | | | | |
| 事業展開 | | 継続(現状維持) | | | |

| | |
|-------|--------------------------------|
| 1次評価者 | 市民文化部 まちづくり協働課 地域まちづくりGL 高野 利人 |
| 最終評価者 | 市民文化部 まちづくり協働課長 原 正一 |