

令和5年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード		22016		事業名		浸水対策事業			
	事業手法		☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助等 ☐ その他()							
	施策体系	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上				予算科目	会計	01:一般会計	
		基本施策	03:上下水道の充実					款	08:土木費	
		施策の方向	02:生活排水対策の推進					項	04:都市計画費	
		重点プロジェクト	03:「しなやか田園都市」プロジェクト					目	04:都市下水路費	
事業期間		R 4 年度 ~ R 7 年度		主な根拠法令等		-				

評価分類		B1	
------	--	----	--

担当部署	
部	建設部
課	土木課 河川流域G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)		事業の対象(誰に、何に対して)		事業の目的(どのような状態にしたいのか)		事業の内容(どのような取組を行うのか)	
	本市では浸水被害の軽減に向け、浸水被害が発生した実績のある区域を対象に浸水対策計画を策定している。ゲリラ豪雨の多発化や台風の巨大化等により、浸水被害のリスクが年々増加する中、計画的に浸水対策を進めていく必要がある。		浸水実績のある区域		浸水被害が発生した実績のある区域の浸水対策を推進し、浸水被害の軽減を図る。		近年、浸水被害が発生した実績のある区域の浸水被害を軽減するため、水路改修等の対策を検討するとともに、内水浸水想定区域図を作成する。	

③ 事業の実施状況 (P・D)	年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度			
	事業計画		○基本設計		○詳細設計		○浸水対策検討のための資料収集		○浸水対策基礎調査 ○内水浸水想定区域図作成			
	活動実績 (計画通り実施できたか)		令和2年度策定の浸水対策計画に基づき、短期対策が必要な東御幸地区において基本設計を行った。浸水対策計画の精査及び現地調査を実施し、浸水対策案を3つ提案し、そのうち、短期路線の浸水悪化する可能性が低減でき、現実的に整備できる可能性が高い案の選定を行った。		令和4年度実施の東御幸地区における基本設計に基づき、幹線路線となる区間の関係機関との協議を行うとともに雨水管路詳細設計を行った。また、東御幸地区対策工事に必要な概算事業費の検討を行った。							
	計画 額	事業費	10,000千円		10,000千円		10,000千円		10,000千円		36,100千円	
			国・県支出金		0千円						18,050千円	
			地方債		0千円							
			その他		0千円							
			一般財源		10,000千円		10,000千円		10,000千円		10,000千円	
	決算 額	事業費	9,552千円		9,686千円							
			国・県支出金		0千円							
地方債			0千円									
その他			0千円									
一般財源			9,552千円		9,686千円							
①期間内計画額(R4-7)		56,100千円		②期間外計画額(R8-)		0千円		①+②総計画額		56,100千円		

(令和5年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	0千円
当年度の最終予算額	10,000千円
次年度への繰越額	0千円

④ 指標 (C)	指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	浸水対策事業実施件数率	各年度末の事業実施件数率(事業実施件数/期間内の事業実施総件数)	成果	%	計画値	20	40	40	100
					実績値	20	40		
					計画値				
					実績値				

⑤ 進捗 度合 (C)	評価理由
A	東御幸地区における基本設計に基づき、幹線路線となる区間の雨水管路詳細設計及び対策工事に必要な概算事業費の検討を計画通り行った。
	計画どおり進んでいる

事業の対象	事業の目的
浸水実績のある区域	浸水被害が発生した実績のある区域の浸水対策を推進し、浸水被害の軽減を図る。

(再掲)

⑥ 課題 (C)	事業の進捗度合を踏まえた課題事項
	これまでの調査検討結果を踏まえつつ、浸水対策検討のための資料収集を的確に進め、令和7年度実施の浸水対策基礎調査及び内水浸水想定区域図の作成につなげていく必要がある。しかし、下水道法及び水防法の一部改正により、国の交付金を活用し事業を進めるためには、内水浸水想定区域図及び雨水管理総合計画の作成が求められることとなったことから、事業計画を変更し、浸水対策基礎調査を行うこととした。

⑦ 事業 の 展 開 (A)	方向性
	継続(現状維持) 現状どおり事業を継続する
	改善・見直し内容
	令和6年度で対応する(した)もの 基本設計及び詳細設計の成果を踏まえ、内水浸水想定区域図、雨水管理総合計画の策定に向け、資料収集を行うとともに、交付金活用に向け、三重県との調整、手続きを進める。

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
進捗度合		A		
事業展開	継続(現状維持)	継続(現状維持)		

【履歴】

1次評価者	建設部 土木課 河川流域GL 村田 和隆
最終評価者	建設部 土木課長 水越 洋光