

令和5年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード	22023		事業名	東野公園体育館改修事業				
	事業手法	☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助等 ☐ その他()							
	施策体系	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上			予算科目	会計	01:一般会計	
		基本施策	06:防災・減災対策の強化				款	10:教育費	
		施策の方向	02:防災環境の充実				項	06:保健体育費	
		重点プロジェクト	-				目	02:体育施設費	
事業期間	R 5 年度 ~ R 6 年度		主な根拠法令等		-				

評価分類	B1
------	----

担当部署	
部	健康福祉部
課	健康政策課 スポーツ推進G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)	事業の対象(誰に、何に対して)	事業の目的(どのような状態にしたいのか)	事業の内容(どのような取組を行うのか)
	南海トラフ地震等の大規模地震災害の発生や、近年、大型化する風水害に備え、指定避難所である東野公園体育館については、避難所における良好な生活環境を確保するとともに、避難所機能の強化を図る必要がある。	災害時の避難者	東野公園体育館に空調設備及び自家発電設備を整備することにより、災害時に避難所としての機能を果たすことができる。	緊急防災・減災事業債を活用し、東野公園体育館において空調設備及び自家発電設備を整備し、避難所機能の強化を行う。

③ 事業の実施状況 (P・D)	年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
	事業計画				○空調設備・自家発電設備工事設計		○空調設備工事 ○自家発電設備工事 ○工事監理				
	活動実績 (計画通り実施できたか)				業務委託により、基本設計及び実施設計を行った。						
	計画額	事業費			8,900千円		8,356千円		154,800千円		
			国・県支出金								
			地方債						154,800千円		
			その他								
			一般財源		8,900千円		8,356千円				
	決算額	事業費					8,356千円				
			国・県支出金								
地方債											
その他											
一般財源					8,356千円						
①期間内計画額(R4-7)		163,700千円		②期間外計画額(R8-)		0千円		①+②総計画額		163,700千円	

(令和5年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	0千円
当年度の最終予算額	8,356千円
次年度への繰越額	0千円

④ 指 標 (C)	指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	東野公園体育館改修工事進捗率	実施済み事業費/総事業費	成果	%	計画値		5	100	
					実績値		5		
					計画値				
					実績値				
					計画値				
					実績値				

⑤ 進 捗 度 合 (C)	評価理由
A	避難所における良好な生活環境の確保や運動施設としての利便性・快適性の向上に向け、効率的な設備の配置を行うなどにより避難所機能の強化を図るための設計が完了した。
	計画どおり進んでいる

事業の対象	事業の目的
災害時の避難者	東野公園体育館に空調設備及び自家発電設備を整備することにより、災害時に避難所としての機能を果たすことができる。

(再掲)

⑥ 課 題 (C)	事業の進捗度合を踏まえた課題事項
	運動施設利用者及び公園利用者の利便性に配慮しつつ、安全性を確保して工事を施工する必要がある。

⑦ 事 業 の 展 開 (A)	方向性
	継続(現状維持) 現状どおり事業を継続する
	改善・見直し内容
	令和6年度で対応する(した)もの 施設の休館を含め、利用者に周知を図りながら安全に工事を進める。
	令和7年度以降で対応するもの 令和6年度に工事が完成予定であるため、施設の状況や利用者の状況を確認しながら対応する。

【履歴】

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
進捗度合		A		
事業展開		継続(現状維持)		

1次評価者	健康福祉部 健康政策課 スポーツ推進GL 池口 昌伸
最終評価者	健康福祉部 健康政策課長 大平 守