

令和5年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード	22100		事業名	新庁舎整備事業				
	事業手法	☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助等 ☐ その他()							
	施策体系	施策の大綱	06:行政経営			予算科目	会計	01:一般会計	
		基本施策	02:財産・情報の適正な管理・活用				款	02:総務費	
		施策の方向	03:新庁舎整備の推進				項	01:総務管理費	
		重点プロジェクト	03:「しなやか田園都市」プロジェクト				目	05:財産管理費	
事業期間	R 1 年度 ~ R 12 年度		主な根拠法令等		-				

評価分類	B1
------	----

担当部署	
部	総務財政部
課	財務課 契約管財G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)	事業の対象(誰に、何に対して)	事業の目的(どのような状態にしたいのか)	事業の内容(どのような取組を行うのか)
	施設の老朽化による安全面の不安や狭隘化、行政機能の分散化などの課題を解消するため、ポストコロナ時代の行政サービスの在り方等も見据えながら、多面的な検討を行い、次代にふさわしい新庁舎を整備する必要がある。	市民・来訪者、市職員	質の高い市民サービスの提供や効率的な行政事務、防災機能の強化など現庁舎の課題解消に繋がるとともに、DXの進展や職員の働き方改革なども踏まえた新庁舎の整備が進んでいる。	新庁舎整備に向け、基本計画を策定した上で、建設地を選定し、必要に応じて用地取得を行うとともに、窓口・諸室の利用状況や備品・文書量等の詳細調査を行う。また、建設に係る基本設計及び実施設計、建築工事を順次実施する。

③ 事業の実施状況 (P・D)	年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度			
	事業計画	○新庁舎整備基本計画の検討・策定 ・検討委員会(庁内・外部)の開催 ・他市の事例調査・視察		○建設地の決定 ・検討委員会(庁内・外部)の開催 ・他市の事例調査・視察 ・建設候補地の比較検討		○用地取得 ○オフィス環境調査		○用地取得 ○オフィス環境調査			
	活動実績 (計画通り実施できたか)	検討委員会の意見及び他市事例等を踏まえ、新庁舎整備基本計画の策定に向けた検討を行った。外部環境変化を踏まえ、基本構想で示した新庁舎整備の基本理念及び基本方針を見直し、計画骨子(案)を取り纏めたが、年度中の計画策定には至らなかった。		新庁舎整備基本計画(案)を取りまとめ、パブリックコメントや市議会の意見を踏まえた上で、7月に基本計画を策定した。また、基本計画で示す5箇所の建設候補地について比較検討を行い、「亀山駅周辺」を新庁舎の建設予定地(エリア)として選定した。							
	計画 予 算 額	事業費	4,900千円	4,800千円	1,500千円	918千円	5,300千円		5,400千円		
		国・県支出金		0千円		0千円					
		地方債		0千円		0千円					
		その他		0千円		0千円					
		一般財源	4,900千円	4,800千円	1,500千円	918千円	5,300千円		5,400千円		
	決算 額	事業費		4,248千円		748千円					
		国・県支出金		0千円		0千円					
地方債			0千円		0千円						
その他			0千円		0千円						
一般財源			4,248千円		748千円						
①期間内計画額(R4-7)		17,100千円		②期間外計画額(R8-)		5,650,000千円		①+②総計画額		5,667,100千円	

(令和5年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	0千円
当年度の最終予算額	918千円
次年度への繰越額	0千円



④ 指標 (C)	指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	新庁舎整備基本計画策定	新庁舎整備基本計画を策定する	活動		計画値 実績値	計画策定 未策定	計画策定		
	建設地決定	新庁舎建設地を決定する	活動		計画値 実績値		建設地決定 建設地決定		
	建設用地取得	新庁舎建設に必要となる用地を取得する。(建設地に民有地を含む場合のみ)	活動		計画値 実績値			用地取得	用地取得

⑤ 進捗 度合 (C)	評価理由	
	B	基本計画の策定は令和5年度にずれ込んだものの、基本計画で示した5箇所の建設候補地について比較検討を行い、庁舎の建設予定地(エリア)として「亀山駅周辺」を選定した。
概ね計画どおり進んでいる		

事業の対象	事業の目的
市民・来訪者、市職員	質の高い市民サービスの提供や効率的な行政事務、防災機能の強化など現庁舎の課題解消に繋がるとともに、DXの進展や職員の働き方改革なども踏まえた新庁舎の整備が進んでいる。

(再掲)

⑥ 課題 (C)	事業の進捗度合を踏まえた課題事項
	基本計画で示す庁舎整備の基本方針を踏まえ、具体的な建設地の確保に向けた取組を進めるとともに、建設地選定後には、改めて総事業費の試算や庁舎の階層、集約すべき機能等について整理を行う必要がある。



⑦ 事業 の展 開 (A)	方向性	
	継続(現状維持)	現状どおり事業を継続する
	改善・見直し内容	
	令和6年度で対応する(した)もの 亀山駅周辺において庁舎整備に最適な用地の選定及び確保に向けた取組	令和7年度以降で対応するもの 地権者との交渉など用地確保に向けた取組や基本設計に向けた整備方針の精査

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
進捗度合		B		
事業展開	継続(現状維持)	継続(現状維持)		

【履歴】

1次評価者	総務財政部 財務課 契約管財GL 堤 大介
最終評価者	総務財政部参事(兼)財務課長 佐藤 康二