

令和6年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード	22013	事業名	公共下水道施設整備事業		評価分類	A1		
	事業手法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等 <input type="checkbox"/> その他()							
	施策体系	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上		予算科目	会計	13:下水道事業会計		
		基本施策	03:上下水道の充実			款	資1:資本的支出		
		施策の方向	02:生活排水対策の推進			項	01:建設改良費		
重点プロジェクト	-		目	01:管渠整備費					
事業期間	H 6 年度 ~ R 17 年度		主な根拠法令等	下水道法、都市計画法					

担当部署	
部	上下水道部
課	下水道課 下水道工務G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)	事業の対象(誰に、何に対して)	事業の目的(どのような状態にしたいのか)	事業の内容(どのような取組を行うのか)
	公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全に資するほか、社会生活に必要なインフラであり快適で住みやすい環境づくりに寄与することが下水道の基本的役割であることから、公共下水道の整備を推進する。	下水道処理区域内の市民	生活排水処理アクションプログラムに基づき、下水道未普及地域での計画的な公共下水道の整備を推進し、生活排水を適切に処理することにより、快適な生活環境と健全な水環境を維持する。	生活排水処理アクションプログラムに基づき、公共下水道未普及地域における下水管渠整備を推進するため、管路工事等を実施する。

年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業計画		○管渠工事 ○管渠設計		○管渠工事		○管渠工事		○管渠工事 ○生活排水処理アクションプログラム見直し	
活動実績 (計画通り実施できたか)		亀山市公共下水道事業計画(変更)に基づき、事業拡張区域の測量・設計業務を実施した。また、国庫補助金の財源確保に努め、一部区域において工事が繰越しとなったが、川崎町・阿野田町・天神三丁目ほか地区の管渠整備を実施し、公共下水道整備の進捗が図れた。		国庫補助金の財源確保に努め、一部区域において工事が繰越しとなったが、川崎町・阿野田町・天神三丁目ほか地区において下水道未普及地域で約3.7kmの管渠整備を実施し、整備(供用)面積で17.1haの公共下水道整備の進捗が図れた。		国庫補助金の財源確保に努め、一部区域において工事が繰越しとなったが、川崎町・阿野田町・天神三丁目ほか地区において下水道未普及地域で約2.2kmの管渠整備を実施し、整備(供用)面積で11.7haの公共下水道整備の進捗が図れた。			
③ 事業の実施状況 (P・D)	計画額	事業費	600,000千円	565,941千円	600,000千円	660,500千円	508,600千円	506,100千円	694,800千円
		国・県支出金	241,000千円	211,400千円	241,000千円	272,600千円	195,300千円	162,930千円	286,700千円
		地方債	329,000千円	322,800千円	329,000千円	368,900千円	287,800千円	312,700千円	373,400千円
		その他	30,000千円	31,741千円	30,000千円	19,000千円	25,500千円	30,470千円	34,700千円
		一般財源		0千円	0千円	0千円		0千円	
決算額	事業費		565,941千円		555,103千円		458,759千円		
	国・県支出金		211,400千円		233,000千円		162,930千円		
	地方債		322,800千円		321,200千円		244,800千円		
	その他		31,741千円		903千円		51,029千円		
	一般財源		0千円		0千円		0千円		
①期間内計画額(R4-7)		2,403,400千円		②期間外計画額(R8-)		7,100,000千円		①+②総計画額 9,503,400千円	

(令和6年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	46,500千円
当年度の最終予算額	600,000千円
次年度への繰越額	140,400千円

指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
④ 指標 (C)	公共下水道普及率	成果	%	計画値	62	63	64	66
				実績値	62	63	64	
公共下水道整備率	各年度末の整備率(公共下水道整備面積/公共下水道全体区域面積)	成果	%	計画値	58	60	62	65
				実績値	60	61	62	
				計画値				
				実績値				

判定	事業実施により得られた成果(誰に(何に)対してどのような効果があったか)
⑤ 成果 (C)	令和6年度の整備状況は、供用開始面積11.7ha、供用区域人口337人となった。その結果、公共下水道普及率及び整備率における目標値を達成し、計画的に整備を推進したことにより、快適な生活環境と健全な水環境の維持につなげることができた。
	十分な成果を得た

事業の対象	事業の目的
下水道処理区域内の市民	生活排水処理アクションプログラムに基づき、下水道未普及地域での計画的な公共下水道の整備を推進し、生活排水を適切に処理することにより、快適な生活環境と健全な水環境を維持する。

(再掲)

事業の達成状況等を踏まえた課題事項
⑥ 課題 (C)
円滑に整備を推進するため、引き続き国等の財源確保に努める必要がある。また、生活排水処理アクションプログラムにおける整備対象区域等については、地域のニーズを踏まえた見直しを行い、より一層の普及率及び整備率向上を図り、快適な生活環境と健全な水環境を維持する必要がある。また、事業への理解・協力を促進するため、従来からの地域説明会に加え、十分な情報発信等を行うことが重要である。

方向性	
⑦ 事業の展開 (A)	
継続(現状維持) 現状どおり事業を継続する	
改善・見直し内容	
令和7年度で対応する(した)もの	令和8年度以降で対応するもの
社会資本整備総合交付金の内示率が年々減少傾向にあるが、未普及地域において計画的に公共下水道整備を推進していくために、財源確保に加え、公共下水道への接続意思の地域のニーズ等の把握と検証を行い、生活排水処理アクションプログラムを見直す。	令和7年度に改定する生活排水処理アクションプログラムに基づき、公共下水道の普及促進と持続可能な事業運営を図る。

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
⑧ 履歴				
成果判定	A	A	A	
事業展開	継続(現状維持)	継続(現状維持)	継続(現状維持)	

1次評価者	上下水道部 下水道課 下水道工務GL 谷 徹
最終評価者	上下水道部 下水道課長 宮崎 伸二